


| CONVENCIONES | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| HITO EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARCIAL | PROYECTADO PILOTES |
| PROYECTADO SEÑALIZACION | PROYECTADO DEMOLICION EST. |
| PROYECTADO CUNETAS | ASFALTO EJECUTADO COMPLETAMENTE |
| PROYECTADO PAVIMENTO | ACTIVIDAD EJECUTADA COMPLETAMENTE |
| PROYECTADO IMPRIMACION | ALCANTARILLA O BOX |
| PROYECTADO BASE GRANULAR | |
| PROYECTADO SUB - BASE | |
| PROYECTADO TERRAPLEN | |
| PROYECTADO GEOMEMBRANA | |
| PROYECTADO EST CAL | |
| PROYECTADO PUENTES | |
| PROYECTADO PRUEBA DE CARGA | |
| PROYECTADO PLACA | |
| PROYECTADO ALETAS | |
| PROYECTADO ESTRIBOS | |




GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFÁLTICO DE LA VÍA SAMPUÉS- SAN BENITO ABAD, MUNICIPIOS
DE SAMPUÉS (K49+500) Y SAN BENITO ABAD (K0+000) EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCRE
Contrato CM-001-2014

CONTROL SEMANAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS





CONVENCIOS

| HITO EN PROCESO DE EJECUCION O PARCIAL | PROYECTADO PILOTES |
|--|-----------------------------------|
| PROYECTADO SEÑALIZACION | PROYECTADO DEMOLICION EST. |
| PROYECTADO CUNETAS | ASFALTO EJECUTADO COMPLETAMENTE |
| PROYECTADO PAVIMENTO | ACTIVIDAD EJECUTADA COMPLETAMENTE |
| PROYECTADO IMPRIMACION | ALCANTARILLA O BOX |
| PROYECTADO BASE GRANULAR | |
| PROYECTADO SUB - BASE | |
| PROYECTADO TERRAPLEN | |
| PROYECTADO GEOMEMBRANA | |
| PROYECTADO EST CAL | |
| PROYECTADO PUENTES | |
| PROYECTADO PRUEBA DE CARGA | |
| PROYECTADO PLACA | |
| PROYECTADO ALETAS | |
| PROYECTADO ESTRIBOS | |

PROGRAMACION

| SEÑALIZACION | PROYECTADO |
|--------------------------------|------------|
| | EJECUTADO |
| CUNETAS | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| PAVIMENTO | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| IMPRIMACION | PROYECTADO |
| | TOTAL |
| BASE GRANULAR Art.INV-330 | PROYECTADO |
| | TOTAL |
| SUB BASE GRANULAR Art. INV-330 | PROYECTADO |
| | TOTAL |
| TERRAPLEN INV-220 | PROYECTADO |
| | TOTAL |
| GEOMEMBRANA | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| ESTABILIZACION CON CAL | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| PUENTES Y PONTONES | |
| BARANDA METÁLICA | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| PRUEBA DE CARGA | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| PLACA | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| ALETAS | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| ESTRIBOS | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| ZAPATAS | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| PILOTES | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS | PROYECTADO |
| | EJECUTADO |
| BOX CULVERT O ALCANTARILLAS | PROYECTADO |
| | TOTAL |
| CONTRATISTA A CARGO DEL HITO | |
| OBRESCA | OBRESCA |

K29+000 K30+000 K31+000 K32+000 K33+000 K34+000 K35+000 K36+000 K37+000 K38+000 K39+000 K40+000 K41+000 K42+000 K43+000 K44+000

K37+990 ARROYO CANOAS

K29+000 CEJA DEL MANGO K31+000 SAN LUIS K37+000 CANOAS K43+000 SABANALARGA

K44+000

